

Projekt	Überbauung Jungfraustrasse, altes Amtshaus Interlaken	Projektnummer	0011
---------	---	---------------	------

Phase	Vorgang	K- Woche	Situation
-------	---------	----------	-----------

A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrucharbeiten Altes Amtshaus</li> <li>- Prov. Umleitung bei Zufahrt Zürcher</li> <li>- Rodungen</li> <li>- Abbruch Turm Ost Amtshaus</li> <li>- Aushub Etappen 2, 6, 11 Rampe und Kranfundament</li> <li>- Wasserleitung via Höhenmatte bis Höhenweg</li> <li>- Unterfangung Boden Amtshaus</li> <li>- Installation Wasserhaltung</li> </ul>	<p>16 - 17</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>18 - 21</p> <p>17 - 25</p> <p>18 - 26</p> <p>20 - 22</p>	
---	---	--	--

B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prov. Zufahrtsstrasse Toscana und Schuh</li> <li>- Abbruch Garagen</li> <li>- Bodenplatte für Kranfundament</li> <li>- Baustelleninstallation (Kran 60m)</li> <li>- Aushub Etappen 3, 5, 7 und 4</li> <li>- Stahlkonstruktion Altes Amtshaus</li> </ul>	<p>18 - 20</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>22 - 27</p> <p>27 - 30</p>	
---	--	--	--

C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenplatte, Wände, Decke Etappen 2, 4, 6, 7</li> <li>- Unterfangung Amtshaus Etappe 1</li> <li>- Aushub Etappen 9 und 10</li> <li>- Prov. Zugang Jungfraustrasse 44 und 46</li> <li>- Umlegung Werkleitungen Jungfraustr. Et.9, 10</li> <li>- Hinterfüllen Etappen 2, 6</li> <li>- Rohbau Hochbau Amtshaus</li> </ul>	<p>22 - 35</p> <p>27 - 35</p> <p>34 - 36</p> <p>34 - 44</p> <p>34 - 38</p> <p>35 - 37</p> <p>36 - 48</p>	
---	---	--	--

D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenplatte, Wände, Decke Etappen 9 und 10</li> <li>- Abbruch Etappen 14 und 15</li> <li>- Rohbau Hochbau B</li> <li>- Restaushub Etappen 3, 5</li> <li>- Bodenplatten, Wände, Decken Etappen 3, 5</li> <li>- Aushub Etappen 14, 15, 8</li> <li>- Prov. Zugang Jungfraustrasse 39, 37</li> <li>- Aushub 12 und 13</li> <li>- Prov. Zugang Jungfraustrasse 38, 44 und Centralstrasse 27</li> </ul>	<p>36 - 44 44 - 47 44 - 16 42 - 43 44 - 52 49 - 51 44 - 14 03 - 06 03 - 15</p>	
---	--	--	--

E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umlegung Werkleitungen Jungfraustr. Et. 8</li> <li>- Bodenplatte, Wände, Decken 14,15, 8</li> <li>- Hinterfüllen Etappen 3, 5</li> <li>- Bodenplatte, Wände, Decken 12 und 13</li> <li>- Wiederherstellen Jungfraustrasse</li> <li>- Umlegung Zufahrtstrasse auf EH Ost</li> </ul>	<p>49 - 50 03 - 09 06 - 07 07 - 15 45 - 13 15/08</p>	
---	---	--	--

F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohbau Hochbau A</li> <li>- Umgebungsarbeiten</li> <li>- Fertigstellung Gesamtüberbauung</li> </ul>	<p>10 - 34 22 - 46 Mai 09</p>	
---	--	---------------------------------------	--

## Legende

<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Aushub / Abbruch</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rohbau UG</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FF8C00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Rohbau Hochbau</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Provisorische Zufahrt Toscana und Schuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #A0522D; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Umgebung</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px dashed red; margin-right: 5px;"></span> Bauzaun</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid blue; margin-right: 5px;"></span> Wasserleitung neu</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px dashed gray; margin-right: 5px;"></span> Baukran</li> </ul>
--	---